

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 4 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la const. de 4 Baños sexados 1 en el Centro Comunitario de Desarrollo Municipal de la Cñia. Jhugua Jhu y 1 en el Local Municipal, 1 en la Plaza Municipal y 1 en la Plaza Paseo del Tren			2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	0,00	2	50 %
Observación:	El aumento de presup. es debido a la planif. de const. de 2 baños mas:1 en la Plaza Publica y 1 en la Plaza Paseo del Tren no previstos inicialmente y la Prod. financiera y Prod. es del avance del 45% del baño planificado const.en el Local Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	107.500.000	86.479.275	193.979.275	57.404.082	22.610.242	0	80.014.324	41 %	
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 730 mts de caminero sobre la calle Pdte. Gonzalez Cñia. Cerrito y 300 mts. de caminero 2da. etapa de la Ciclovía Municipal alrededor del Estadio Bicentenario iluminados			1.030,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se desestima la realización de la obra inicialmente planificada, por priorización y reasignación de presupuesto a nuevas obras proyectadas por el Ejecutivo Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	320.000.000	-320.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	6073 / 7663 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 8.300 mts2 de pavimento tipo empedrado en las calles: Asentamiento Victoria2, Isidro Centurión, Calles sin nombres de las Cñia. Jhugua Jhu, Pedrozo y Mbokajaty			8.300,00	-637,00	7.663,00	3.735,00	2.338,00	0,00	6.073	79 %
Observación:	Se reajusta el Presupuesto asignado p/obras de const. de empedrados, reduciendo parte del presup. inicialmente otorgado por priorización para nuevas obras proyectadas por el Ejecutivo Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	411.000.000	-42.848.392	368.151.608	167.328.748	113.365.404	0	280.694.152	76 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1477 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reparación de pavimento tipo empedrado de las calles: Porvenir, Las Residentas, Acostañu, Aquidaban y Juan Vicente Rabito del Distrito de Ypacarai			1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	210000 / 210000 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica enripiar y rep. un total de 210.000 mts2 de calles vecinales de Ykua lima, A° Estrella, Itapytangua, KM 42 y 43, Cñias. Pedrozo, Jhugua Jhu, Mbokajaty, Paso Puente, Krapia y Cerro Guy			210.000,00	0,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	150.000.000	0	150.000.000	74.400.000	74.400.000	0	148.800.000	99 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 17 COMPUTADORAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 Notebook, 1 Scanner, 1 Fotocopiadora, 8 PC de mesa, 1 Impresora Matricial, 2 UPS (5Hs.), 2 Impresoras Evolis y 1 Impresora Laser, para la Administración Municipal			15,00	2,00	17,00	0,00	2,00	0,00	2	12 %
Observación:	Se informa el aum del presup por ajuste de costos y aum de la cant de equipos inform no incluidos en el presup inicial y la Ej Prod/Financ dif. por que el costo de adq. de las 2 Impresoras Evolis es de mayor costo que los otros equipos inform a adq										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	26.400.000	126.400.000	0	26.400.000	0	26.400.000	21 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	15426 / 30595 LITROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONVENIO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha contratado la adquisición de un total de 30.595 litros de combustible en sus diferentes variedades: Gasoil tipo III y I, Nafta de 90 y 95 octanos p/su uso en Maquinarias y Vehículos Municipales			30.595,00	0,00	30.595,00	5.836,00	9.590,00	0,00	15.426	50 %
Observación:	Se resalta que el pago del comb. se realiza S/consumo real de la flota municipal de forma mensual y que la Ej. Prod. y Financ. difieren por el costo de adq. actual ya que el precio actual del comb. es mayor al inicial acordado con el proveedor.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000.000	0	200.000.000	39.951.720	79.408.400	0	119.360.120	60 %	
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 840 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, TRANSFERENCIA DE INMUEBLE			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de un terreno de 840 mts2 para ampliación de Cementerio Central del Distrito			840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se reduce el presupuesto inicialmente asignado en consideración a que no se ha logrado progresar en los tramites de adquisición del terreno que la inst. Municipal pretendía adquirir y reasignar presup. p/otras inversiones proyectadas por el Ejecutivo										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	350.000.000	-96.400.000	253.600.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 2 REPARACIONES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, INFORME DE TRABAJO, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reparación mayor de los Tractores agrícolas Jhon Deere y Goldoni Municipales			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	2 / 2 REPARACIONES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, ACTA DE RECEOCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reparación del equipo semáforico de la intercepción de las Calles Gral. Bernardino Caballero y Mcal. López del Distrito y la reparación de la Retropala Municipal S/Contrato abierto			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:	Se amplía el Presupuesto p/Ejecución del costo maximo del contrato abierto de reparación de la Retropala Muncpal, adjudicada en el 1er. Cuatrimestre										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	48.000.000	15.000.000	63.000.000	47.302.500	15.005.000	0	62.307.500	99 %	
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 RODADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, TRANSFERENCIA DEL RODADO, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 Rodado (camioneta doble cabina) para la Institución Municipal			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La Adquisición se encuentra en etapa de elaboración de especificaciones técnicas para el procesimiento de compra respectivo										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 0 KILOMETROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica pavimentar 1 km de calles del casco urbano, pendiente de identificación por trab. previos del mejoramiento de travesía urbana del distrito, encarado por la Empresa privada Rutas del Este			1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se desestima la realización de la obra inicialmente planificada, por priorización y reasignación de presupuesto a nuevas obras proyectadas por el Ejecutivo Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	215.918.883	-215.918.883	0	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 KILOMETROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica el bacheo asfáltico de calles del Casco Urbano: Avda. Pdte. Carlos A. López (250 mts.), Gral. Díaz (500 mts.), Sebastian Gabotro (250 mts.)						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Se reajusta el presupuesto asignado inicialmente p/obras de bacheo asfáltico de calles, por ajuste de costos y trabajos adicionales por ampliación de Contrato para bacheo de 50 mts. (367.8 mts2) en la Calle Pdte. Carlos A. López													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		164.000.000	32.400.000	196.400.000	0	194.746.606	0	194.746.606	99 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	95 / 95 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, LIQUIDACION DE SALARIO, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha realizado la contratación 19 personas P/Serv de Seguridad, Mantenimiento Vial y Choferes p/maquinarias y vehiculos municipales a ser financ con rec. de Royalties por el periodo de Enero a Junio						114,00	-19,00	95,00	57,00	38,00	0,00	95	100 %
Observación:	Se reduce el presup asignado por optimización y reasignación de recursos p/gastos no previstos y en consideración que la financ. de serv. pers. fue ajustado 5 meses que se informa en este periodo como Ej. Prod. y Financ.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALEROS		266.859.859	-15.000.000	251.859.859	161.601.500	82.160.250	0	243.761.750	97 %			
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	255 / 255 PRODUCTORES ASISTIDOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	PROYECTO DE INVERSION, PRESUPUESTOS, FACTURA, RENDICION DE CUENTAS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica financiar el Proyecto de inversión para el Desarrollo Agropecuario del Distrito de Ypacarai (Frutihorticultura y Apícola) presentado por la Aso. De Comite de Prod. 4 de Marzo p/el Año 2022						255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A PRODUCTORES INDIVIDUALES Y/O ORGANIZACIONES, COMITE Y COMISIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESCA, TURISMO Y COMUNIDADES INDIGENAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,		404.888.000	0	404.888.000	0	404.888.000	0	404.888.000	100 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ACTA DE COMPROMISO, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica financiar proyectos de inversión presentados por la Com. Vec. de Des.y Fomento El Progreso, la Junta de Saneamiento del KM 42.5, Com. Vec. Nuestra Sra. de la Asunción y Club El Porvenir			100,00	0,00	100,00	55,00	45,00	0,00	100	100 %
Observación:	Se aumenta el Presupuesto inicialmente asignado por nuevo proyecto de inversión aprobado presentado por la Comisión Vec. de Desarrollo y Fomento El Progreso financiado por la Inst. Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	439.887.888	70.000.000	509.887.888	245.653.940	260.782.500	0	506.436.440	99 %	
Producto Final:	30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	20 / 20 REPUESTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 bomba hidraulica, 1 bomba de inyección, 4 pico inyector, 8 aranda de guarinición y 4 arandelas para su uso en la reparación del Tractor Jhon Deere Municipal			20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	0	35.000.000	32.336.720	0	0	32.336.720	92 %	
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	44 / 57 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 56.88 mts2 de oficina para el Dpto. de Tesorería Municipal adjunto al Area de Recaudación, en el Predio del Local Municipal, sito Calle Yegros 338 E/Mcal. Estigarribia			57,00	0,00	57,00	0,00	44,00	0,00	44	77 %
Observación:	Se reduce el presupuesto p/la obra por ajuste a los costos adjudicados y por priorización y reasignación del presupuesto que no será utilizado para nuevass obras proyectadas por el Ejecutivo Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	125.000.000	-5.000.000	120.000.000	0	94.221.857	0	94.221.857	79 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		3.748.054.630	-464.888.000	3.283.166.630	825.979.210	1.367.988.259	0	2.193.967.469	67 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.