

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva			
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la const. de 730 mtsL de caminero en la Calle Pte. González Cñia. Cerrito y 300 mtsL en la ciclovia ubicado en el predio del Estadio Bicentenario del Distrito			1.030,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se desestima la concreción del proyecto de const. de camineros reduciéndose el 100% del presupuesto asignado por prorización de recursos y planificación Municipal direccionándose el presupuesto a nuevos proyectos de inversión en infraestructura										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	320.000.000	-320.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva			
Indicador:	9056 / 9056 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	9.056 mts2 de pavimento tipo empedrado en calles de la Cñia. Pedrozo, Jhugua Jhu y Asentamientos Victoria I y II, según Planificación Municipal			4.400,00	4.656,00	9.056,00	0,00	4.400,00	4.656,00	9.056	100 %
Observación:	En este periodo se ha increm la meta por aumento de la cant de empedrado a const en las Cñias y el presu asignado, debido a los costos reales de las obras q difieren con el presu inicial y requirio un increm del mismo p/cumplir con la meta propuesta										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	198.000.000	203.000.000	401.000.000	0	183.210.350	217.627.930	400.838.280	100 %	
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva			
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica el mantenimiento y reparación de 4330 mts2 de empedrados del Casco Urbano y Compañías del Distrito			4.330,00	-4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se desestima la concreción del proyecto de mant. y rep. de empedrados reduciéndose el 100% del presupuesto asignado por prorización de recursos y planificación Municipal direccionándose el presupuesto a nuevos proyectos de inversión en infraestructura										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0	0 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 105000 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la construcción de 105000 mts2 de caminos enripiados en Cñias. del Distrito						105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	10800 / 10800 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	10.800 mts2 de caminos enripiados en las calles del sector de la Loteadora ABBA, Cñia. Pedrozo (MOCIPAR) Calle Pedro Juan Santander, zona Marangatu, 16 de Agosto y otros						10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		56.769.440	0	56.769.440	0	56.546.560	0	56.546.560	100 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 17 COMPUTADORAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Remisión, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la adquisición de 5 Computadoras, 2 Impresoras Evolis, 5 Impresoras laser, 2 Impresoras matricial C/L, 1 Impresora matricial C/C y 2 UPS de 3000 VA para el Area Administrativa Municipal						17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	79 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Remisión, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la canc. de Deudas pendientes de pago del Ej. 2020 por la Adq. de 1759 Kits de Alimentos no perecederos, Adq. de 850 artefactos elect. de iluminación y la reparac. menor de la Retropala			100,00	0,00	100,00	65,00	14,00	0,00	79	79 %
Observación:	En este periodo se ha reducido el presup asignado p/cancelación de la deuda de reparación de la Retropala por rescindir el contrato y resignar los recursos ctes. al rubro 144 p/el pago de aguinaldo al personal contratado no presup. inicialmente										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	218.038.938	-45.000.000	173.038.938	143.138.938	29.900.000	0	173.038.938	100 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS		Ejecución Productiva				
Indicador:	26800 / 28480 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Remisión, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha adquirido un total de 28.480 litros de combustibles en sus variedades de Gasoil tipo III - I y Nafta de 90 y 95 Octanos p/su uso en el Camión Volquete, Colectivo, Tractores y desmalezadoras			28.480,00	0,00	28.480,00	8.821,00	8.777,00	9.202,00	26.800	94 %
Observación:	Se aclara que el pago efectivo de la compra mensualizada de combustibles, es realizado sobre lo real utilizado y consumido por los vehículos y tractores municipales										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000	0	150.000.000	43.650.980	48.423.530	57.492.930	149.567.440	100 %	
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 840 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la adquisición de un terreno de 840 mts2 para ampliación del Cementerio Central del Distrito			840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	24 / 24 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reconstrucción de 24 mts.3 de Puente de H°A° (KARAPIA) en la Compañía de Paso Puente del Distrito						24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24	100 %
Observación:	La Ej. Financiera registrada en el periodo que se rinde corresponde al pago del fondo de reparo por fiel cumplimiento de terminos y especificaciones técnicas de la obra según contrato													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MEJORAMIENTO DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		59.839.508	0	59.839.508	53.747.789	6.068.339	0	59.816.128	100 %			
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2095 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la Construcción y ornamentación de la Plaza Central con una superficie de 2095 mts2.						2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		108.977.410	0	108.977.410	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la construcción de un Centro de Fomación Cívica, Cultural y Deportivo en el Colegio Nacional Pedrozo del Distrito.						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Red de parte del presup. asignado p/esta obra que no fue ejecutada y utilizar el monto reducido p/ampliar el presup. de otra obra que fue ejecutada y requiere de un incremento de su presup. por ajustes de precios que fue mayor al presupuestado													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		142.000.000	-3.000.000	139.000.000	0	0	0	0	0 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 8 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 8 mts.3 de Puente de metal para cruce peatonal en la Calle Sgto. Duré casi Pdte. González del Distrito.						8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se reduce en su totalidad el presupuesto signado en consideración a que la obra no fue ejecutada y utilizar el presupuesto para otras inversiones de manera a optimizar los recursos disponibles													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la reparación general del Tractor Jhon Deere y Goloni Municipales						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva							
Indicador:	236 / 236 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha contratado una cuadrilla de 20 personas P/Servicios de Limpieza urbana, seguridad, albañilería y chóferes p/maq. y vehículos Municipales, se adjunta Anexo de Personal Contratado.						236,00	0,00	236,00	80,00	80,00	76,00	236	100 %
Observación:	Se amplía el presupuesto asignado para proceder al pago del aguinaldo correspondiente al año 2021 al personal contratado que no fue presupuestado inicialmente, optimizando los recursos disponibles													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		500.934.000	45.000.000	545.934.000	139.287.500	176.810.000	229.713.954	545.811.454	100 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	88 / 88 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la construcción de 88 metros de desagüe fluvial con colocación de tubos de H°A° en calles de la Compañía del KM 42, Pedrozo y Jhugua Jhu del Distrito			88,00	0,00	88,00	44,00	44,00	0,00	88	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	75.111.364	0	75.111.364	37.544.760	37.492.864	0	75.037.624	100 %	
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	405 / 405 PRODUCTORES ASISTIDOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Proyecto, Rendición de Cuentas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica un aporte financiero a la Asoc. de Comités de Prod. 4 de Marzo del Distrito s/proy de inversión p/el fortalecimiento de la prod y medios de exposición y comercialización de prod locales			405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405	100 %
Observación:	Se incrementa el presupuesto asignado en benef. de los miembros de la Asoc. de Comité de Prod. p/la concreción del Proyecto de Construcción de la Feria Permanente en la Cñia. Mbokajaty,										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A PRODUCTORES INDIVIDUALES Y/O ORGANIZACIONES, COMITE Y COMISIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESCA, TURISMO Y COMUNIDADES INDIGENAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	401.630.741	150.000.000	551.630.741	400.000.000	151.381.000	0	551.381.000	100 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Proyecto, Rendición de Cuentas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica el aporte financiero a proyectos de Inversión presentados por el C.B.V.P. 10ma. Cñia. Ypacarai, Junta de Saneamiento del KM 42, Consejo Local de Salud de Ypacarai y Com. Vecinales			100,00	0,00	100,00	38,00	44,00	18,00	100	100 %
Observación:	En el Periodo que se informa se ha increm el presu asignado al autorizarse la financiación del Proyecto de Inversión de la Com. Vecinal Pablito Jere q' resultado superior al inicial previsto debido a los costos actuales del proy para su ejecución										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	100.000.000	150.000.000	250.000.000	37.500.000	127.800.000	36.900.000	202.200.000	81 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30183 - INSTITUCIONES CULTURALES CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	INSTITUCIONES CULTURALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 INSTITUCIONES CULTURALES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la reparación General (Techo, piso y paredes) de la Casa de la Cultura Municipal del Distrito						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES CULTURALES, ARTE Y AFINES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	800 / 800 REPUESTOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Remisión, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 800 art. eléctricos de iluminación Alumbrado público-brazos-baje-fotocelula-focos p/obras de reparación y mant. general del sistema de alumbrados publicos del Municipio						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	100 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			3.371.301.401	0	3.371.301.401	854.869.967	817.632.643	571.734.814	2.244.237.424	67 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.