

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 2 BAÑOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 1 Baño sexado en el Centro Comunitario de Desarrollo Municipal de la Cñia. Jhugua Jhu y 1 Baño Sexado en el predio del Local Municipal.			2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1	50 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	107.500.000	0	107.500.000	57.404.082	0	0	57.404.082	53 %	
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1030 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 730 mts de caminero sobre la calle Pdte. Gonzalez Cñia. Cerrito y 300 mts. de caminero 2da. etapa de la Ciclovía Municipal alrededor del Estadio Bicentenario iluminados.			1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	320.000.000	0	320.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3735 / 8300 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 8.300 mts2 de pavimento tipo empedrado en las calles: Asentamiento Victoria2, Isidro Centurión, Calles sin nombres de las Cñia. Jhugua Jhu, Pedrozo y Mbokajaty.			8.300,00	0,00	8.300,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735	45 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	411.000.000	0	411.000.000	167.328.748	0	0	167.328.748	41 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	105000 / 210000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica enripiar y rep. un total de 210.000 mts2 de calles vecinales de Ykua lima, A° Estrella, Itapytangua, KM 42 y 43, Cñias. Pedrozo, Jhugua Jhu, Mbokajaty, Paso Puente, Krapia y Cerro Guy.						210.000,00	0,00	210.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000	50 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		150.000.000	0	150.000.000	74.400.000	0	0	74.400.000	50 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 15 COMPUTADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 Notebook, 1 Scanner, 1 Fotocopiadora, 7 PC de mesa, 1 Impresora Matricial, 2 UPS (5Hs.) y 2 Impresoras Evolis, para la Administración Municipal.						15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	5836 / 30595 LITROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONVENIO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha contratado la adquisición de un total de 30.595 litros de combustible en sus diferentes variedades: Gasoil tipo III y I, Nafta de 90 y 95 octanos p/su uso en Maquinarias y Vehículos Municipales.						30.595,00	0,00	30.595,00	5.836,00	0,00	0,00	5.836	19 %
Observación:	Se resalta la modalidad del pago por el consumo del combustible, ya que el mismo se realiza según consumo real de la flota municipal de forma mensual.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000.000	0	200.000.000	39.951.720	0	0	39.951.720	20 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 840 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, TRANSFERENCIA DE INMUEBLE			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Se planifica la adquisición de un terreno de 840 mts2 para ampliación de Cementerio Central del Distrito			840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 2 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, INFORME DE TRABAJO, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Se planifica la reparación mayor de los Tractores agrícolas Jhon Deere y Goldoni Municipales			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva					
Indicador:	2 / 2 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, ACTA DE RECEOCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Se planifica la reparación del equipo semáforico de la intercepción de las Calles Gral. Bernardino Caballero y Mcal. López del Distrito y la reparación de la Retropala Municipal S/Contrato abierto			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	48.000.000	0	48.000.000	47.302.500	0	0	47.302.500	99 %		

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 RODADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, TRANSFERENCIA DEL RODADO, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 Rodado (camioneta doble cabina) para la Institución Municipal			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La Adquisición se encuentra en etapa de elaboración de especificaciones técnicas para el procesimiento de compra respectivo										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 KILOMETROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica pavimentar 1 km de calles del casco urbano, pendiente de identificación por trab. previos del mejoramiento de travesía urbana del distrito, encarado por la Empresa privada Rutas del Este.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	215.918.883	0	215.918.883	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 KILOMETROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica el bacheo asfáltico de calles del Casco Urbano: Avda. Pdte. Carlos A. López (250 mts.), Gral. Díaz (500 mts.) y Sebastian Gabotro (250 mts.)			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	164.000.000	0	164.000.000	0	0	0	0	0 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva				
Indicador:	57 / 114 JORNALEROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, LIQUIDACION DE SALARIO, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha realizado la contratación 19 personas P/Serv de Seguridad, Mantenimiento Vial y Choferes p/maquinarias y vehiculos municipales a ser financ con rec. de Royalties por el periodo de Enero a Junio			114,00	0,00	114,00	57,00	0,00	0,00	57	50 %
Observación:	La Dif. % E/la E. Prod y la E. Financ en el período q se informa es debido al pago mensualizado del jornal y días trabajados al Personal S/Contrato, y también a q el presup corresp a 5.5 meses de serv. personales										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
144	30	JORNALES	266.859.859	0	266.859.859	161.601.500	0	0	161.601.500	61 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	55 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ACTA DE COMPROMISO, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica financiar proyectos de inversión presentados por la Com. Vec. de Des.y Fomento El Progreso, la Junta de Saneamiento del KM 42.5, Com. Vec. Nuestra Sra. de la Asunción y Club El Porvenir			100,00	0,00	100,00	55,00	0,00	0,00	55	55 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	439.887.888	0	439.887.888	245.653.940	0	0	245.653.940	56 %	
Producto Final:	30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	20 / 20 REPUESTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 bomba hidraulica, 1 bomba de inyección, 4 pico inyector, 8 aranda de guarinición y 4 arandelas para su uso en la reparación del Tractor Jhon Deere Municipal			20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	0	35.000.000	32.336.720	0	0	32.336.720	92 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 57 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 56.88 mts2 de oficina para el Dpto. de Tesorería Municipal adjunto al Area de Recaudación, en el Predio del Local Municipal, sito Calle Yegros 338 F/Mcal. Estigarribia						57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		125.000.000	0	125.000.000	0	0	0	0	0 %			
<b>Totales de:</b>				<b>3.283.166.630</b>	<b>0</b>	<b>3.283.166.630</b>	<b>825.979.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.979.210</b>	<b>25 %</b>			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.