

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Se Planifica la const. de 730 mtsL de caminero en la Calle Pte. González Cñia. Cerrito y 300 mtsL en la ciclovia ubicado en el predio del Estadio Bicentenario del Distrito			1.030,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se desestima la concreción del proyecto de const. de camineros reduciéndose el 100% del presupuesto asignado por prorización de recursos y planificación Municipal direccionándose el presupuesto a nuevos proyectos de inversión en infraestructura										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	320.000.000	-320.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4400 / 9056 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	9.056 mts2 de pavimento tipo empedrado en calles de la Cñia. Pedrozo, Jhugua Jhu y Asentamientos Victoria I y II, según Planificación Municipal			4.400,00	4.656,00	9.056,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400	49 %
Observación:	En el periodo q' se informa se ha incrementado la meta y el presu asignado p/obras de const de empedrados por la ampliación del proy de infraestructura vial en el municipio anteponiéndose ante otros proy de inversión por prorización										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	198.000.000	200.000.000	398.000.000	0	183.210.350	0	183.210.350	46 %	
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Se Planifica el mantenimiento y reparación de 4330 mts2 de empedrados del Casco Urbano y Compañías del Distrito			4.330,00	-4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se desestima la concreción del proyecto de mant. y rep. de empedros reduciéndose el 100% del presupuesto asignado por prorización de recursos y planificación Municipal direccionándose el presupuesto a nuevos proyectos de inversión en infraestructura										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0	0 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 105000 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la construcción de 105000 mts2 de caminos enripiados en Cñias. del Distrito						105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	10800 / 10800 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	10.800 mts2 de caminos enripiados en las calles del sector de la Loteadora ABBA, Cñia. Pedrozo (MOCIPAR) Calle Pedro Juan Santander, zona Marangatu, 16 de Agosto y otros						10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		56.769.440	0	56.769.440	0	56.546.560	0	56.546.560	100 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 17 COMPUTADORAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Remisión, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la adquisición de 5 Computadoras, 2 Impresoras Evolis, 5 Impresoras laser, 2 Impresoras matricial C/L, 1 Impresora matricial C/C y 2 UPS de 3000 VA para el Area Administrativa Municipal						17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	79 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Remisión, Factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se Planifica la canc. de Deudas pendientes de pago del Ej. 2020 por la Adq. de 1759 Kits de Alimentos no perecederos, Adq. de 850 artefactos elect. de iluminación y la reparac. menor de la Retropala			Inicial	Modificaciones	Vigente	65,00	14,00	0,00	79	79 %
Observación:	En el Periodo que se infoma se ha concretado la cancelación de la deuda por la adq. de 850 artefactos eléctricos de iluminación repres. una cancelación total el 79% de la deuda registrada, quedando pendiente el pago por la Rep. menor de la retropala										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	218.038.938	0	218.038.938	143.138.938	29.900.000	0	173.038.938	79 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	17598 / 28480 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Remisión, Factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se ha adquirido un total de 28.480 litros de combustibles en sus variedades de Gasoil tipo III - I y Nafta de 90 y 95 Octanos p/su uso en el Camión Volquete, Colectivo, Tractores y desmalezadoras			Inicial	Modificaciones	Vigente	8.821,00	8.777,00	0,00	17.598	62 %
Observación:	Se aclara que el pago efectivo de la compra mensualizada de combustibles, es realizado sobre lo real utilizado y consumido por los vehículos y tractores municipales										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000	0	150.000.000	43.650.980	48.423.530	0	92.074.510	61 %	
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 840 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se Planifica la adquisición de un terreno de 840 mts2 para ampliación del Cementerio Central del Distrito			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	24 / 24 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reconstrucción de 24 mts.3 de Puente de H°A° (KARAPIA) en la Compañía de Paso Puente del Distrito						24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24	100 %
Observación:	La Ej. Financiera registrada en el periodo que se rinde corresponde al pago del fondo de reparo por fiel cumplimiento de terminos y especificaciones técnicas de la obra según contrato													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MEJORAMIENTO DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		59.839.508	0	59.839.508	53.747.789	6.068.339	0	59.816.128	100 %			
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2095 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la Construcción y ornamentación de la Plaza Central con una superficie de 2095 mts2.						2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		108.977.410	0	108.977.410	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la construcción de un Centro de Fomación Cívica, Cultural y Deportivo en el Colegio Nacional Pedrozo del Distrito.						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		142.000.000	0	142.000.000	0	0	0	0	0 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 8 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 8 mts.3 de Puente de metal para cruce peatonal en la Calle Sgto. Duré casi Pde. González del Distrito.						8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la reparación general del Tractor Jhon Deere y Goloni Municipales						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	160 / 236 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha contratado una cuadrilla de 20 personas P/Servicios de Limpieza urbana, seguridad, albañilería y chóferes p/maq. y vehículos Municipales, se adjunta Anexo de Personal Contratado.						236,00	0,00	236,00	80,00	80,00	0,00	160	68 %
Observación:	El pago por Servicios personales de la cuadrilla contratada, se realiza por días trabajados según Informe y Orden de Trabajo													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		500.934.000	0	500.934.000	139.287.500	176.810.000	0	316.097.500	63 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	88 / 88 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se Planifica la construcción de 88 metros de desagüe fluvial con colocación de tubos de H°A° en calles de la Compañía del KM 42, Pedrozo y Jhugua Jhu del Distrito			Inicial	Modificaciones	Vigente	44,00	44,00	0,00	88	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	75.111.364	0	75.111.364	37.544.760	37.492.864	0	75.037.624	100 %	
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS						
Indicador:	405 / 405 PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Proyecto, Rendición de Cuentas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se Planifica un aporte financiero a la Asoc. de Comités de Prod. 4 de Marzo del Distrito s/proy de inversión p/el fortalecimiento de la prod y medios de exposición y comercialización de prod locales			Inicial	Modificaciones	Vigente	405,00	0,00	0,00	405	100 %
Observación:	Se incrementa el presupuesto asignado en benef. de los miembros de la Asoc. de Comité de Prod. p/la concreción del Proyecto de Construcción de la Feria Permanente en la Cñia. Mbokajaty,										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A PRODUCTORES INDIVIDUALES Y/O ORGANIZACIONES, COMITE Y COMISIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESCA, TURISMO Y COMUNIDADES INDIGENAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	401.630.741	150.000.000	551.630.741	400.000.000	151.381.000	0	551.381.000	100 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	82 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Proyecto, Rendición de Cuentas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se Planifica el aporte financiero a proyectos de Inversión presentados por el C.B.V.P. 10ma. Cñia. Ypacarai, Junta de Saneamiento del KM 42, Consejo Local de Salud de Ypacarai y Com. Vecinales			Inicial	Modificaciones	Vigente	38,00	44,00	0,00	82	82 %
Observación:	En el Periodo que se infoma se ha incrementado el presupuesto asignado en consideración a la financiación de nuevos Proyectos de Inversión presentados por las Com. Vecinales San Francisco y Pablito Jere declarados de interés Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	100.000.000	100.000.000	200.000.000	37.500.000	127.800.000	0	165.300.000	83 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30183 - INSTITUCIONES CULTURALES CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	INSTITUCIONES CULTURALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 INSTITUCIONES CULTURALES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de Trabajo, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se Planifica la reparación General (Techo, piso y paredes) de la Casa de la Cultura Municipal del Distrito						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES CULTURALES, ARTE Y AFINES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 800 REPUESTOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Remisión, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 800 art. eléctricos de iluminación Alumbrado público-brazos-baje-fotocelula-focos p/obras de reparación y mant. general del sistema de alumbrados publicos del Municipio						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			3.371.301.401	0	3.371.301.401	854.869.967	817.632.643	0	1.672.502.610	50 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.