

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 4 BAÑOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la const. de 4 Baños sexados 1 en el Centro Comunitario de Desarrollo Municipal de la Cñia. Jhugua Jhu y 1 en el Local Municipal, 1 en la Plaza Municipal y 1 en la Plaza Paseo del Tren			2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	4	100 %
Observación:	Para el cierre del Ej. fue necesario aumentar el presup. asignado inicialmente para cubrir los costos del sanitario const. en la plaza Municipal debido a la necesidad de contar con un pozo ciego adicional al previsto p/mayor capacidad										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	107.500.000	104.384.938	211.884.938	57.404.082	22.610.242	131.870.614	211.884.938	100 %	
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 730 mts de caminero sobre la calle Pdte. Gonzalez Cñia. Cerrito y 300 mts. de caminero 2da. etapa de la Ciclovía Municipal alrededor del Estadio Bicentenario iluminados			1.030,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se desestima la realización de la obra inicialmente planificada, por priorización y reasignación de presupuesto a nuevas obras proyectadas por el Ejecutivo Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	320.000.000	-320.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	7663 / 7663 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la construcción de 8.300 mts2 de pavimento tipo empedrado en las calles: Asentamiento Victoria2, Isidro Centurión, Calles sin nombres de las Cñia. Jhugua Jhu, Pedrozo y Mbokajaty			8.300,00	-637,00	7.663,00	3.735,00	2.338,00	1.590,00	7.663	100 %
Observación:	Para el cierre del Ejercicio se reajusta el Presup. asignado p/obras de const. de empedrados, debido a un error de asignación de presup. para honrar el costo total de obra de empedrado en calle de la Cñia. Mbokajaty concretada en el 3er. C.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	411.000.000	-41.848.391	369.151.609	167.328.748	113.365.404	88.457.457	369.151.609	100 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1477 / 1477 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reparación de pavimento tipo empedrado de las calles: Porvenir, Las Residentas, Acostañu, Aquidaban y Juan Vicente Rabito del Distrito de Ypacarai						1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	0,00	1.477,00	1.477	100 %
Observación:	Para el cierre del Ejercicio se debio ajustar y reducir el presup. a lo real ocupado para la obra realizada, para utilizar el crédito presup. para ajustar el presup. de obras realizadas que requerian reajustes en su presup. inicial asignado													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		60.000.000	-897.000	59.103.000	0	0	59.103.000	59.103.000	100 %			
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	210000 / 210000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica enripiar y rep. un total de 210.000 mts2 de calles vecinales de Ykua lima, A° Estrella, Itapytangua, KM 42 y 43, Cñias. Pedrozo, Jhugua Jhu, Mbokajaty, Paso Puente, Krapia y Cerro Guy						210.000,00	0,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		150.000.000	0	150.000.000	74.400.000	74.400.000	0	148.800.000	99 %			
Producto Final:	30050 - EQUIPOS DE SEGURIDAD ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS DE SEGURIDAD			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 EQUIPOS DE SEGURIDAD						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la Adquisición de 1 circuito cerrado de 34 camaras de seguridad a ser instalados en el Casco Historico de la Ciudad						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	El circuito cerrado abarca las calles: Mcal. López, Yegros e Itubre (transversales a la ruta Gral. B.C.) y Constitución, Nanawa, R. de Francia y Cerro León (paralelas a la ruta Gral. B.C.) y Estación del Ferrocarril y Plaza Publica.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL, CAMARAS, CIRCUITOS CERRADOS, EXTINTORES DE SEGURIDAD													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	100 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	21 / 21 COMPUTADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 Notebook, 1 Scanner, 1 Fotocopiadora, 12 PC de mesa, 1 Impresora Matricial, 2 UPS (5Hs.), 2 Impresoras Evolis y 1 Impresora Laser, para la Administración Municipal						15,00	6,00	21,00	0,00	2,00	19,00	21	100 %
Observación:	Al cierre del Ejercicio, aumenta la meta prevista y la E.P. por adq. de mas Equipos Inform. (6 PC) y por ende se aumenta el Presup. que dif. al inicial previsto por los costos de adq. de los Eq. no previstos inicialmente adq en el 3er. Cuatrimestre													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		100.000.000	71.100.000	171.100.000	0	26.400.000	140.590.000	166.990.000	98 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	22443 / 30595 LITROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONVENIO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha contratado la adquisición de un total de 30.595 litros de combustible en sus diferentes variedades: Gasoil tipo III y I, Nafta de 90 y 95 octanos p/su uso en Maquinarias y Vehículos Municipales						30.595,00	0,00	30.595,00	5.836,00	9.590,00	7.017,00	22.443	73 %
Observación:	Al cierre del Ej. se obtuvo una Ej. Prod. el 73%, por el consumo total de 22.443 lts. de comb., que difiere con la Ej. Financ. por el costo del mismo, ya que el precio de compra inicial acordado con Petropar sufrió un increm. por la suba de precios.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000.000	0	200.000.000	39.951.720	79.408.400	66.639.010	185.999.130	93 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, INFORME DE TRABAJO, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica la reparación mayor de los Tractores agrícolas Jhon Deere y Goldoni Municipales						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	2 / 2 REPARACIONES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, ACTA DE RECEOCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se planifica la reparación del equipo semáforico de la intercepción de las Calles Gral. Bernardino Caballero y Mcal. López del Distrito y la reparación de la Retropala Municipal S/Contrato abierto			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:	Se amplia el Presupuesto p/Ejecución del costo maximo del contrato abierto de reparación de la Retropala Muncpal, adjudicada en el 1er. Cuatrimestre										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	48.000.000	15.000.000	63.000.000	47.302.500	15.005.000	0	62.307.500	99 %	
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS						
Indicador:	0 / 0 RODADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, TRANSFERENCIA DEL RODADO, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 Rodado (camioneta doble cabina) para la Institución Municipal			1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Al cierre del Ejercicio se desestima la adquisición del Rodado previsto inicialmente, reasignando el presup. p/otras adquisiciones planificadas en el 3er. Cuatrimestre por la Intendencia en el marco de las prioritaciones realizadas en dicho periodo										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS						
Indicador:	0 / 0 KILOMETROS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se planifica pavimentar 1 km de calles del casco urbano, pendiente de identificación por trab. previos del mejoramiento de travesía urbana del distrito, encarado por la Empresa privada Rutas del Este			1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se desestima la realización de la obra inicialmente planificada, por priorización y reasignación de presupuesto a nuevas obras proyectadas por el Ejecutivo Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	215.918.883	-215.918.883	0	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 KILOMETROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se realizó el bacheo asfáltico de calles del Casco Urbano: Avda. Pdte. Carlos A. López (250 mts.), Gral. Díaz (500 mts.), Sebastián Gabotro (250 mts.)						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	La Ej. Financ. corresponde al fondo de reparo de ampliación de Contrato p/bacheo de 50 mts. (367.8 mts2) en la Calle Pdte. Carlos A. López, pagado en el 3er. C.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		164.000.000	32.400.000	196.400.000	0	194.746.606	1.636.526	196.383.132	100 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	95 / 95 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, LIQUIDACION DE SALARIO, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha realizado la contratación 19 personas P/Serv de Seguridad, Mantenimiento Vial y Choferes p/maquinarias y vehiculos municipales a ser financ con rec. de Royalties por el periodo de Enero a Junio						114,00	-19,00	95,00	57,00	38,00	0,00	95	100 %
Observación:	Se reduce el presup asignado por optimización y reasignación de recursos p/gastos no previstos y en consideración que la financ. de serv. pers. fue ajustado 5 meses que se informa en este periodo como Ej. Prod. y Financ.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALEROS		266.859.859	-15.000.000	251.859.859	161.601.500	82.160.250	0	243.761.750	97 %			
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	255 / 255 PRODUCTORES ASISTIDOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	PROYECTO DE INVERSION, PRESUPUESTOS, FACTURA, RENDICION DE CUENTAS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se planifica financiar el Proyecto de inversión para el Desarrollo Agropecuario del Distrito de Ypacarai (Frutihorticultura y Apícola) presentado por la Aso. De Comite de Prod. 4 de Marzo p/el Año 2022						255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A PRODUCTORES INDIVIDUALES Y/O ORGANIZACIONES, COMITE Y COMISIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESCA, TURISMO Y COMUNIDADES INDIGENAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,		404.888.000	0	404.888.000	0	404.888.000	0	404.888.000	100 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ACTA DE COMPROMISO, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se planifica financiar proyectos de inversión presentados por la Com. Vec. de Des.y Fomento El Progreso, la Junta de Saneamiento del KM 42.5, Com. Vec. Nuestra Sra. de la Asunción y Club El Porvenir			Inicial	Modificaciones	Vigente	55,00	45,00	0,00	100	100 %
Observación:	Al cierre del Ejercicio, se ajusta y aumenta el Presup. inicial asignado, por financiación de Proy. de Inversión de la Com. Vec. de Des. y Fomento El Progreso y otros p/const. de empedrado, iluminación, adq. de eq. de limpieza p/mant. de calles vec.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	439.887.888	235.225.000	675.112.888	245.653.940	260.782.500	168.661.700	675.098.140	100 %	
Producto Final:	30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS						
Indicador:	20 / 20 REPUESTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se planifica la adquisición de 1 bomba hidraulica, 1 bomba de inyección, 4 pico inyector, 8 aranda de guarinición y 4 arandelas para su uso en la reparación del Tractor Jhon Deere Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	20,00	0,00	0,00	20	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	0	35.000.000	32.336.720	0	0	32.336.720	92 %	
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	57 / 57 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se planifica la construcción de 56.88 mts2 de oficina para el Dpto. de Tesorería Municipal adjunto al Area de Recaudación, en el Predio del Local Municipal, sito Calle Yegros 338 E/Mcal. Estigarribia			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	44,00	13,00	57	100 %
Observación:	Al cierre del Ejercicio fue reducido el presup. asignado p/la const. de las oficinas p/los Dptos. de Tesorería y Recaudación ya que los costos fueron menores y reasignar el presup. p/la const. de un pozo ciego p/el sanitario de la plaza publica										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	125.000.000	-19.333.664	105.666.336	0	94.221.857	11.426.456	105.648.313	100 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30197 - EQUIPAMIENTOS ELECTRONICOS PARA GENERACIÓN			Unidad de Medida:	EQUIPOS DE ELECTRONICA			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 EQUIPOS DE ELECTRONICA						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se realiza la adq. de 3 Tableros o Paneles Electrónicos de Automatización Industrial de uso Didáctico con banco de prueba de Eléct. con arduinos p/el Inst. Téc. Sup. Departamental Municipal Ypacarai						3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3	100 %
Observación:	La Adq. fue realizada en el marco de los requerimiento de equipamientos del I.T.S.D.M.Y. que ofrece certificación como Tec. Sup. en Montaje y Mant. de Instalaciones de Automatismo Industrial (p/la parte práctica de los alumnos y acceder a pasantias)													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE LOGISTICA INSTITUCIONAL, DE SONIDOS, PROYECTORES, PARLANTES, CAMARAS FOTOGRAFICAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		210.000.000	0	210.000.000	0	0	208.083.000	208.083.000	99 %			
Totales de:				3.638.054.630	-354.888.000	3.283.166.630	825.979.210	1.367.988.259	906.467.763	3.100.435.232	94 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.